

TERMOMONT

Dolná Krupá, spol. s r.o.

**Faktúra číslo :****11560**

Objednávka číslo : 2011-2-006

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Vysoká 42 / 6785
 919 34 Biely Kostol
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36229709 DIČ: 2020163981
 IČ DPH: SK2020163981
 Okresný súd Trnava, odd. Sro, vl.č. 11211/T

Banka : VÚB Trnava
 SWIFT : SUBASKBX
 Tel.: 033/ 550 4652 Fax : 033/ 534 8001
 Faktúru vyhotovil : Blašková Jana

Odberateľ :

Obec Ružindol
 919 61 Ružindol 130
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00312941 DIČ: 2021175673
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Ružindol
 919 61 Ružindol 130

€ 174 226,56
 09.1.2.

Ružindol
16.11.2011
214 092

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.11.2011	07.11.2011	07.01.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 167 305 7954/0200		
IBAN : SK34 0200 0000 0016 7305 7954		
Suma k úhrade : 174 226,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11560	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe ZoD 2011-2-006 dielo: ZŠ a MŠ Ružindol - obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Realizácia zateplenia strechy v zmysle uzatvorenej ZoD	1,00	ks	145 188,80	174 226,56	20	145 188,80	29 037,76	174 226,56

Základ pre DPH 20 % : 145 188,80
 DPH 20 % : 29 037,76

Celková suma s DPH	174 226,56
Celková fakturovaná suma: EUR	174 226,56

***Príloha: krycí list rozpočtu

***Tovar zostáva až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

***V

prípade nedodržania dňa splatnosti sa odberateľ zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej čiastky.

***Dňom splatnosti sa podľa § 339 rozumie deň, v ktorom bol peňažný záväzok pripísaný na účet dodávateľa.

€ 174 226,56

042/321
 09.1.2. 714002

[Signature]

Termomont Dolná Krupá s.r.o.
 Vysoká 42 / 6785, 919 34 Biely Kostol
 IČO: 36229709, IČ DPH: SK2020163981
 tel.: 033/55 04 654, fax: 033/534 8001

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy Termomont Dolná Krupá s.r.o.

OF 11560

zo dňa : 08.11.2011

Externé číslo : 11560

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Obec Ružindol	174 226,56		174 226,56		311 000		x	X	X	1	
2011-2-006 ZŠ a MŠ Ružindol		145 188,80		145 188,80		606 000	x	2-006	X	1	
DPH 20 %		29 037,76		29 037,76		343 220	x	X	X	1	


Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

174 226,56 174 226,56 174 226,56 174 226,56

Schválil : Reisinger Ján

Zaučtoval : Vašková Alena

Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba: Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol					
Objekt: Zateplenie a strecha					
Odberateľ: Obec Ružindol			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: TERMOMONT Dolná Krupá spol.s r.o.			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	53 284,69	584,64	53 869,33	6
2	PSV	56 330,68	33 246,44	89 577,12	7 Kompletačná činnosť
3	MONT	1 742,35	0,00	1 742,35	8 HZS
4					9
5	Spolu			145 188,80	10 Spolu
					0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14				19	
15				20	Spolu
					0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					145 188,80
				22	DPH 20% z
					145 188,80
					29 037,76
				23	DPH 0% z
					0,00
				24	Spolu
					174 226,56
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		
<p>Termomont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42/6785, 919/34 Biele Kostoľ IČO: 36229709 IČ DPH: SK2020163981 tel.: 033/55 04 654, fax: 033/534 8001</p> 					

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Stavba: Obnova a zateplenie obvodového plášte a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol

Sadzby DPH	
nízka	20%
vysoká	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Zateplenie a strecha	145 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145 188,80
Celkom bez DPH	145 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145 188,80
DPH 20% z	145 188,80					29 037,76
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						174 226,56

Obnova a zateplenie obvodového pláštá a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	
Objekt: Zateplenie a strecha									
Stavba: Obnova a zateplenie obvodového pláštá a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol									
Dodávateľ: TERMOMONT Dolná Krupá spol.s r.o.									
Projektant:									
Odberateľ: Obec Ružindol									
1	R/R 0	132201201	Hĺbenie ryh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	53,784	9,90		532,46	
2	R/R 0	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	53,784	5,90		317,33	
ZEMNÉ PRÁCE									
Práce HSV									
3	11/A 1	6259912	Zatepl.stropu omietka such.zmesí a polystyren hr.70 mm	M2	121,530	26,95		3 275,23	
4	R/R 0	625991202	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyren hr. 50 mm	m2	81,480	24,95		2 032,93	
5	R/R 0	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyren hr.100 mm	m2	1 107,112	28,95		32 050,89	
6	R/R 0	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	16,808	99,00		1 663,99	
7	R/R 0	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	57,600	3,26		187,78	
8	P/PC	6119A0203	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.305 mm	m	57,600		10,15	584,64	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
OSTATNÉ PRÁCE									
9	R/R 0	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1 272,630	1,10		1 399,89	
10	R/R 0	941941391	Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	1 272,630	1,30		1 654,42	
							39 210,82	584,64	39 795,46

Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

11	R/R 0	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1 272,630	0,65		827,21
12	R/R 0	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	6,595	3,90		25,72
13	R/R 0	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	m2	422,850	1,50		634,28
14	R/R 0	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm	m3	6,723	69,00		463,89
15	R/R 0	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	84,570	6,50		549,71
16	R/R 0	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien	kus	77,000	0,50		38,50
17	R/R 0	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	kus	4,000	0,50		2,00
18	R/R 0	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj.	m2	138,718	6,50		901,67
19	R/R 0	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní	m2	16,195	9,00		145,76
20	R/R 0	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	247,686	3,90		965,98
21	R/R 0	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	495,372	1,95		965,98
22	R/R 0	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	247,686	5,50		1 362,27
23	R/R 0	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 981,488	0,40		792,60
24	R/R 0	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	247,686	9,00		2 229,17
25	R/R 0	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	58,896	4,50		265,03
			OSTATNÉ PRÁCE			13 224,08	0,00	13 224,08
			Práce HSV			53 284,69	584,64	53 869,33
			Práce PSV					
			POVLAKOVÉ KRYTINY					

Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

26	711/A 2	7124911	Pripevnenie povl.krytiny striech do 30° kotviacimi terčami	M2	574,560		0,00	0,00
27	R/R 0	712491171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textilie na sucho	m2	574,560		0,00	0,00
28	P/PC	283220070	Fólia HYDROIZOL 810 hr. 2,0 š. 1200mm	m2	660,744		17,35	11 463,91
29	P/PC	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	m2	603,288		1,16	699,81
			POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	12 163,72
								12 163,72
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
30	R/R 0	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 994,820	0,70		1 396,37
31	P/PC	2831A0105	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x60 mm	m2	431,307		7,15	3 083,85
32	P/PC	2831A0106	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x80 mm	m2	431,307		9,50	4 097,42
33	P/PC	2831A0109	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-III, typ L -1250x600x140 mm	m2	586,051		16,60	9 728,45
34	P/PC	631412020	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr. 4 cm	m2	586,051		3,20	1 875,36
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				1 396,37	18 785,08
								20 181,45
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					
35	731/A 4	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	95,000	2,85		270,75
36	731/A 4	734221673	Hlavica ovládania termostatických ventilov s ochranou proti odcudzeniu	ks	95,000	13,90		1 320,50
37	731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	25,973	0,2000		5,1900
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				1 596,44	0,00
								1 596,44
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
38	762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	3,500	136,8700		479,0500
39	R/R 0	762331934	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 224-228 cm2, dĺžky nad 8 m	m	117,307	1,11		130,21

Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

40	R/R 0	762332933	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 224-288 cm ²	m	117,307	1,96		229,92
41	R/R 0	762342214	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 260 do 360 mm	m ²	703,840	1,50		1 055,76
42	R/R 0	762342451	Montáž kontralate	m	703,840	0,31		218,19
43	R/R 0	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m ²	703,840	0,81		570,11
44	R/R 0	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m ³	7,769	22,50		174,80
45	R/R 0	762511247	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 25 mm	m ²	422,850	19,18		8 110,26
46	P/PC	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m ³	2,661		249,00	662,59
47	P/PC	605171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	m	2 173,624		0,32	695,56
48	P/PC	605171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	m	923,790		0,42	387,99
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			10 968,30	1 746,14	12 714,44
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
49	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,600	97,7400		547,3400
50	R/R 0	764351205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m-	m	50,700	67,00		3 396,90
51	R/R 0	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	115,200	24,90		2 868,48
52	R/R 0	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	57,300	2,09		119,76
53	R/R 0	764422220	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 900	m	12,500	15,92		199,00
54	R/R 0	764430230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	115,200	9,21		1 060,99
55	R/R 0	764430240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	m	9,800	9,39		92,02
56	R/R 0	764430260	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750	m	25,400	15,94		404,88
57	R/R 0	764451204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150	m	17,400	50,23		874,00

Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

58	R/R 0	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	61,600	11,31		696,70
59	R/R 0	764841211	Klamp. PZ pl. odvetranie plyn. spotrebičov, rúry d do 100 mm	m	12,000	5,10		61,20
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			10 321,27	0,00	10 321,27
			KRYTINY TVRDÉ					
60	765/A 1	765331011	Krytina Betónová Bramac Moravská plus drážková strecha zložitá na sucho	M2	703,840	10,90		7 671,86
61	765/A 1	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,600	134,8300		755,0500
62	R/R 0	765311860	Demontáž do sute z bobroviek so zvetranou maltou	m2	703,840	0,81		570,11
63	R/R 0	765331131	Zastrešenie kryt. BRAMAC Moravská hrebenáč na sucho	m	15,100	53,91		814,04
64	R/R 0	765331151	Zastrešenie kryt. BRAMAC Moravská nárožie na sucho	m	70,580	16,56		1 168,80
65	R/R 0	765331161	Zastrešenie kryt. BRAMAC Moravská zakonč. štít. hrán kraj.	m	86,100	9,42		811,06
66	R/R 0	765331511	Zastrešenie kryt. BRAMAC strešné okná univerzálne 63x76,5	kus	6,000	151,00		906,00
67	R/R 0	765901157	Zakr šíkm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	703,840	2,19		1 541,41
			KRYTINY TVRDÉ			14 238,33	0,00	14 238,33
			PLASTOVÉ VÝROBKY					
68		769 769010501	M+D okien, dverí a stien plastových 1750/1850	kus	9,000	252,90		2 276,10
69		769 769010502	M+D okien, dverí a stien plastových 1100/1900	kus	4,000	176,20		704,80
70		769 769010503	M+D okien, dverí a stien plastových 800/1900	kus	8,000	150,24		1 201,92
71		769 769010504	M+D okien, dverí a stien plastových 1200/2050	kus	20,000	179,74		3 594,80
72		769 769010505	M+D okien, dverí a stien plastových 1100/2050	kus	2,000	170,30		340,60
73		769 769010506	M+D okien, dverí a stien plastových 1350/3750	kus	1,000	846,44		846,44

Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

74	769	7690105061	M+D okien, dverí a stien plastových 1450/4250	kus	1,000	886,56		886,56
75	769	769010507	M+D okien, dverí a stien plastových 1600/3050	kus	1,000	857,06		857,06
76	769	769010508	M+D okien, dverí a stien plastových 1350/2000	kus	1,000	635,22		635,22
77	769	7690105081	M+D okien, dverí a stien plastových 1300/1100	kus	3,000	154,96		464,88
78	769	769010509	M+D okien, dverí a stien plastových 900/600	kus	1,000	82,98		82,98
79	769	769010510	M+D okien, dverí a stien plastových 600/1250	kus	2,000	101,86		203,72
80	769	769010511	M+D okien, dverí a stien plastových 1200/600	kus	12,000	92,42		1 109,04
81	769	769010512	M+D okien, dverí a stien plastových 1100/600	kus	2,000	88,88		177,76
82	769	7690105121	M+D okien, dverí a stien plastových 1200/400	kus	4,000	87,70		350,80
83	769	769010513	M+D okien, dverí a stien plastových 600/900	kus	3,000	86,52		259,56
84	769	769010514	M+D okien, dverí a stien plastových 900/1200	kus	2,000	106,58		213,16
85	769	769010515	M+D okien, dverí a stien plastových 2150/2050	kus	1,000	264,70		264,70
86	769	769010516	M+D okien, dverí a stien plastových 1250/1750	kus	1,000	153,78		153,78
87	769	769010517	M+D okien, dverí a stien plastových 1900/1800	kus	1,000	229,30		229,30
88	769	769010518	M+D okien, dverí a stien plastových 1100/1850	kus	1,000	186,82		186,82
89	769	769010519	M+D okien, dverí a stien plastových 1300/2100	kus	3,000	216,32		648,96
90	769	769010520	M+D protidažďových žaluzii	kus	6,000	64,17		385,02
91	769	998769203	Presun hmôt pre plastové výrobky v objektoch výšky 12 m	%	1,100	160,7400		176,8100
			PLASTOVÉ VÝROBKY			16 250,79	0,00	16 250,79
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					

Obnova a zateplenie obvodového plášťa a strechy, Základná škola s materskou školou, Ružindol / Zateplenie a strecha

92	771/A 2	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,600	20,3700		73,3300
93	R/R 0	781771110	Montáž obkladov. vonk. keram. režných hlad. 300x200	m2	89,240	16,65		1 485,85
94	P/PC	597871300	Obkl. dlažba univ. 1far. 200x200 I	m2	91,917		6	551,50
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			1 559,18	551,50	2 110,68
			Práce PSV			56 330,68	33 246,44	89 577,12
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
95	R/R 0	21	M21 - 155 Elektromontáže - vid' príloha	EUR	1,000	1 308,35		1 308,35
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 308,35	0,00	1 308,35
			KOORINAČNÉ PRIRÁŽKY					
96	R/R 0	999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6	hod	62,000	7,00		434,00
			KOORINAČNÉ PRIRÁŽKY			434,00	0,00	434,00
			Montážne práce			1 742,35	0,00	1 742,35
					Celkom	111 357,72	33 831,08	145 188,80